

FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

2019

| No. | OBRA | ENTIDAD | LOCALIDAD | INVERSION APROBADA | | | INVERSION EJERCIDA | | | SALDOS | | | FECHAS PROGRAMADAS | | AVANCES | |
|-----|---|---------|--------------------------|--------------------|---------------|-----------------|--------------------|---------------|-----------------|-------------|-------------|--------------|--------------------|------------|---------|-------|
| | | | | FONDO III | FISE | TOTAL | PAGADO FONDO III | PAGADO FISE | TOTAL PAGADO | FONDO III | FISE | TOTAL | INICIO | TERMINO | % FIS | % FIN |
| 1 | ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES PARA SUPERVISION DE OBRA PUBLICA | NAYARIT | JALA | \$ 380,892.96 | | \$ 380,892.96 | \$ 380,892.96 | | \$ 380,892.96 | \$ - | \$ - | \$ - | 01/04/2019 | 31/12/2019 | 100 | 100 |
| 2 | EQUIPAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | NAYARIT | FRANCISCO I. MADERO | \$ 497,445.78 | | \$ 497,445.78 | \$ 494,443.96 | | \$ 494,443.96 | \$ 3,001.82 | \$ - | \$ 3,001.82 | 23/05/2019 | 11/06/2019 | 100 | 99 |
| 3 | ELABORACION DE PROYECTOS EJECUTIVOS, EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO | NAYARIT | JALA | 347,275.96 | | \$ 347,275.96 | 345,180.34 | | \$ 345,180.34 | \$ 2,095.62 | \$ - | \$ 2,095.62 | | | | 99 |
| 4 | REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE | NAYARIT | SANTA FE | 1,449,454.73 | | \$ 1,449,454.73 | 1,440,708.01 | | \$ 1,440,708.01 | \$ 8,746.72 | \$ - | \$ 8,746.72 | 15/08/19 | 28/09/19 | 100 | 99 |
| 5 | CONSTRUCCION DE CUATRO CUARTOS DORMITORIO EN CASA HABITACION | NAYARIT | LOS AGUAJES | 253,455.12 | | \$ 253,455.12 | 251,925.64 | | \$ 251,925.64 | \$ 1,529.48 | \$ - | \$ 1,529.48 | 09/10/19 | 04/12/2019 | 100 | 99 |
| 6 | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN CASA HABITACION | NAYARIT | LOS AGUAJES | \$ 31,122.80 | | \$ 31,122.80 | 30,934.99 | | \$ 30,934.99 | \$ 187.81 | \$ - | \$ 187.81 | 09/10/19 | 04/12/2019 | 100 | 99 |
| 7 | CONSTRUCCION DE CUATRO MODULOS DE BAÑO EN CASA HABITACION | NAYARIT | LOS AGUAJES | \$ 243,777.19 | | \$ 243,777.19 | 242,306.11 | | \$ 242,306.11 | \$ 1,471.08 | \$ - | \$ 1,471.08 | 09/10/19 | 04/12/2019 | 100 | 99 |
| 8 | CONSTRUCCION DE CUATRO MODULOS DE BAÑO EN CASA HABITACION | NAYARIT | COL. LOS RAMIREZ | 243,777.19 | | \$ 243,777.19 | 242,306.12 | | \$ 242,306.12 | \$ 1,471.07 | \$ - | \$ 1,471.07 | 09/10/19 | 04/12/19 | 100 | 99 |
| 9 | CONSTRUCCION DE APLANADO DE MUROS EN CASA HABITACION | NAYARIT | COL. LOS RAMIREZ | \$ 26,555.04 | | \$ 26,555.04 | 26,394.79 | | \$ 26,394.79 | \$ 160.25 | \$ - | \$ 160.25 | 09/10/19 | 04/12/19 | 100 | 99 |
| 10 | CONSTRUCCION DE CUATRO TECHOS FIRME EN CASA HABITACION | NAYARIT | COL. LOS RAMIREZ | \$ 219,336.40 | | \$ 219,336.40 | 218,012.81 | | \$ 218,012.81 | \$ 1,323.59 | \$ - | \$ 1,323.59 | 09/10/19 | 04/12/19 | 100 | 99 |
| 11 | CONSTRUCCION DE CUATRO CUARTOS DORMITORIO EN CASA HABITACION | NAYARIT | ROSA BLANCA | \$ 254,368.00 | | \$ 254,368.00 | 252,833.02 | | \$ 252,833.02 | \$ 1,534.98 | \$ - | \$ 1,534.98 | 10/10/2019 | 18/11/2019 | 100 | 99 |
| 12 | CONSTRUCCION DE APLANADO DE MUROS EN CASA HABITACION | NAYARIT | ROSA BLANCA | \$ 26,724.82 | | \$ 26,724.82 | 26,563.54 | | \$ 26,563.54 | \$ 161.28 | \$ - | \$ 161.28 | 10/10/2019 | 18/11/2019 | 100 | 99 |
| 13 | CONSTRUCCION DE CUATRO TECHOS FIRME EN CASA HABITACION | NAYARIT | ROSA BLANCA | 219,491.88 | | \$ 219,491.88 | 218,167.36 | | \$ 218,167.36 | \$ 1,324.52 | \$ - | \$ 1,324.52 | 10/10/2019 | 18/11/2019 | 95 | 99 |
| 14 | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN CASA HABITACION | NAYARIT | COL. LIBERTAD | \$ 30,907.44 | | \$ 30,907.44 | 30,720.92 | | \$ 30,720.92 | \$ 186.52 | \$ - | \$ 186.52 | 10/10/2019 | 18/11/2019 | 100 | 99 |
| 15 | CONSTRUCCION DE TRES MODULOS DE BAÑO EN CASA HABITACION | NAYARIT | COL. LIBERTAD | \$ 182,554.48 | | \$ 182,554.48 | 181,452.86 | | \$ 181,452.86 | \$ 1,101.62 | \$ - | \$ 1,101.62 | 10/10/2019 | 18/11/2019 | 100 | 99 |
| 16 | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN SECO | NAYARIT | COFRADIA DE JUANACATLAN | \$ 496,784.78 | | \$ 496,784.78 | 493,786.95 | | \$ 493,786.95 | \$ 2,997.83 | \$ - | \$ 2,997.83 | 10/10/2019 | 18/11/2019 | 100 | 99 |
| 17 | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN SECO | NAYARIT | SAN MIGUEL DE BUENAVISTA | \$ 298,029.44 | | \$ 298,029.44 | 296,230.99 | | \$ 296,230.99 | \$ 1,798.45 | \$ - | \$ 1,798.45 | 10/10/2019 | 18/11/2018 | 100 | 99 |
| 18 | REHABILITACION DEL EMPEDRADO EN SECO QUE VA DEL CAMINO DE SAN MIGUEL A LINDAVISTA MUNICIPIO DE JALA | NAYARIT | SAN MIGUEL DE BUENAVISTA | \$ 1,047,560.14 | \$ 699,863.00 | \$ 1,747,423.14 | \$ 1,041,238.64 | \$ 694,159.11 | \$ 1,735,397.75 | \$ 6,321.50 | \$ 5,703.89 | \$ 12,025.39 | 03/08/2019 | 27/09/2019 | 100 | 99 |
| 19 | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN SECO EN LA LOCALIDAD DE LOS AGUAJES, MUNICIPIO DE JALA | NAYARIT | LOS AGUAJES | | | | | | | | | | | | | 99 |
| | | | | 1,041,560.72 | \$ 699,644.00 | \$ 1,741,204.72 | \$ 1,035,275.44 | \$ 690,183.64 | \$ 1,725,459.07 | \$ 6,285.28 | \$ 9,460.36 | \$ 15,745.65 | 03/08/2019 | 27/09/2019 | 100 | |

| No. | OBRA | ENTIDAD | LOCALIDAD | INVERSION APROBADA | | | INVERSION EJERCIDA | | | SALDOS | | | FECHAS PROGRAMADAS | | AVANCES | |
|-----|---|---------|-------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|--------------------|------------|---------|-------|
| | | | | FONDO III | FISE | TOTAL | PAGADO FONDO III | PAGADO FISE | TOTAL PAGADO | FONDO III | FISE | TOTAL | INICIO | TERMINO | % FIS | % FIN |
| 20 | CONSTRUCCION DE BAÑO CON UNA SUPERFICIE DE 2.89 M2 (3 ACCIONES) | NAYARIT | COLONIA EL CARRIZAL | \$ 56,222 | \$ 59,074 | \$ 115,296 | \$ 56,222 | | \$ 56,222.00 | \$ - | | \$ - | | | | 49 |
| 21 | CONSTRUCCION DE BAÑO CON UNA SUPERFICIE DE 2.89 M2 (4 ACCIONES) | NAYARIT | FRANCISCO I. MADERO | \$ 74,963 | \$ 78,765 | \$ 153,728 | \$ 74,963 | | \$ 74,963.00 | \$ - | | \$ - | | | | 49 |
| 22 | CONSTRUCCION DE BAÑO CON UNA SUPERFICIE DE 2.89 M2 (1 ACCION) | NAYARIT | JALA | \$ 18,741 | \$ 19,961 | \$ 38,702 | \$ 18,741 | | \$ 18,741.00 | \$ - | | \$ - | | | | 48 |
| 23 | CONSTRUCCION DE BAÑO CON UNA SUPERFICIE DE 2.89 M2 (5 ACCIONES) | NAYARIT | JOMULCO | \$ 93,703 | \$ 98,456 | \$ 192,159 | \$ 93,703 | | \$ 93,703.00 | \$ - | | \$ - | | | | 49 |
| 24 | CONSTRUCCION DE BAÑO CON UNA SUPERFICIE DE 2.89 M2 (3 ACCIONES) | NAYARIT | COLONIA LA CRUZ | \$ 56,222 | \$ 59,074 | \$ 115,296 | \$ 56,222 | | \$ 56,222.00 | \$ - | | \$ - | | | | 49 |
| 25 | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE 21 M2 DE SUPERFICIE (6 ACCIONES) | NAYARIT | COFRADIA DE JUANAC. | \$ 94,443 | \$ 94,443 | \$ 188,886 | \$ 94,443 | | \$ 94,442.76 | \$ - | | \$ - | | | | 50 |
| 26 | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE 21 M2 DE SUPERFICIE (2 ACCIONES) | NAYARIT | COLONIA EL CARRIZAL | \$ 31,481 | \$ 31,481 | \$ 62,962 | \$ 31,481 | | \$ 31,480.92 | \$ - | | \$ - | | | | 50 |
| 27 | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE 21 M2 DE SUPERFICIE (4 ACCIONES) | NAYARIT | FRANCISCO I. MADERO | \$ 62,962 | \$ 62,962 | \$ 125,924 | \$ 62,962 | | \$ 62,961.84 | \$ - | | \$ - | | | | 50 |
| 28 | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE 21 M2 DE SUPERFICIE (4 ACCIONES) | NAYARIT | JALA | \$ 62,962 | \$ 62,962 | \$ 125,924 | \$ 62,962 | | \$ 62,961.84 | \$ - | | \$ - | | | | 50 |
| 29 | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE 21 M2 DE SUPERFICIE (4 ACCIONES) | NAYARIT | JOMULCO | \$ 62,962 | \$ 62,962 | \$ 125,924 | \$ 62,962 | | \$ 62,961.84 | \$ - | | \$ - | | | | 50 |
| 30 | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME DE 21 M2 DE SUPERFICIE (4 ACCIONES) | NAYARIT | COLONIA LA CRUZ | \$ 62,962 | \$ 62,962 | \$ 125,924 | \$ 62,962 | | \$ 62,961.84 | \$ - | | \$ - | | | | 50 |
| 31 | CONSTRUCCION DE CUARTO ADICIONAL CON UNA SUPERFICIE DE 12 M2 (4 ACCIONES) | NAYARIT | COFRADIA DE JUANAC. | \$ 122,774 | \$ 122,774 | \$ 245,547 | \$ 122,774 | | \$ 122,773.70 | \$ - | | \$ - | | | | 50 |
| 32 | CONSTRUCCION DE CUARTO ADICIONAL CON UNA SUPERFICIE DE 12 M2 (9 ACCIONES) | NAYARIT | JALA | \$ 276,241 | \$ 276,241 | \$ 552,482 | \$ 276,241 | | \$ 276,240.82 | \$ - | | \$ - | | | | 50 |
| 33 | CONSTRUCCION DE CUARTO ADICIONAL CON UNA SUPERFICIE DE 12 M2 (16 ACCIONES) | NAYARIT | JOMULCO | \$ 491,095 | \$ 491,095 | \$ 982,190 | \$ 491,095 | | \$ 491,094.80 | \$ - | | \$ - | | | | 50 |
| 34 | CONSTRUCCION DE CUARTO ADICIONAL CON UNA SUPERFICIE DE 12 M2 (1 ACCION) COLONIA LA QUINTA | NAYARIT | JALA | \$ 30,693 | \$ 30,693 | \$ 61,387 | \$ 30,693 | | \$ 30,693.43 | \$ - | | \$ - | | | | 50 |
| 35 | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE JALA MUNICIPIO DE JALA | NAYARIT | JALA | \$ 1,736,961.26 | \$ 1,159,815 | \$ 2,896,776 | \$ 1,619,229.73 | \$ 1,079,486.49 | \$ 2,698,716.22 | \$ 117,731.53 | \$ 80,328.51 | \$ 198,060.04 | 24/09/2019 | 30/11/2019 | 98 | 93 |
| 36 | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE JOMULCO MUNICIPIO DE JALA | NAYARIT | JOMULCO | \$ 722,173.12 | \$ 482,596 | \$ 1,204,769 | \$ 717,815.16 | \$ 478,543.44 | \$ 1,196,358.60 | \$ 4,357.96 | \$ 4,052.56 | \$ 8,410.52 | 15/08/2019 | 30/09/2019 | 100 | 99 |
| 37 | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO I. MADERO (LA BOLSA) MUNICIPIO DE JALA | NAYARIT | FRANCISCO I. MADERO | \$ 279,912.06 | \$ 187,053 | \$ 466,965 | \$ 278,222.94 | \$ 185,481.95 | \$ 463,704.89 | \$ 1,689.12 | \$ 1,571.05 | \$ 3,260.17 | 02/09/2019 | 31/10/2019 | 100 | 99 |
| 38 | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE COFRADIA DE JUANACATLAN MUNICIPIO DE JALA | NAYARIT | COFRADIA DE JUANACATLAN | \$ 251,920.85 | \$ 168,348 | \$ 420,269 | \$ 250,400.64 | \$ 166,933.75 | \$ 417,334.39 | \$ 1,520.21 | \$ 1,414.25 | \$ 2,934.46 | 15/08/2019 | 30/09/2019 | 100 | 99 |
| 39 | REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COL. ALTAVISTA DE LA LOCALIDAD DE ROSA BLANCA | NAYARIT | ROSA BLANCA | \$ 1,436,499.16 | \$ 961,007.00 | \$ 2,397,506.16 | \$ 1,172,150.50 | \$ 781,433.67 | \$ 1,953,584.17 | \$ 264,348.66 | \$ 179,573.33 | \$ 443,921.99 | 30/09/2019 | 31/12/2019 | 15 | 81 |
| 40 | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TORRECIILLAS (PRIMERA ETAPA) MUNICIPIO DE JALA | NAYARIT | TORRECIILLAS | \$ 3,022,170.13 | \$ 2,016,802.00 | \$ 5,038,972.13 | \$ 2,718,743.62 | \$ 1,812,495.75 | \$ 4,531,239.36 | \$ 303,426.51 | \$ 204,306.25 | \$ 507,732.77 | 01/10/2019 | 31/12/2019 | 98 | 90 |

| No. | OBRA | ENTIDAD | LOCALIDAD | INVERSION APROBADA | | | INVERSION EJERCIDA | | | SALDOS | | | FECHAS PROGRAMADAS | | AVANCES | |
|-----|---|---------|--------------------------|--------------------|------|---------------|--------------------|-------------|---------------|---------------|------|---------------|--------------------|------------|---------|-------|
| | | | | FONDO III | FISE | TOTAL | PAGADO FONDO III | PAGADO FISE | TOTAL PAGADO | FONDO III | FISE | TOTAL | INICIO | TERMINO | % FIS | % FIN |
| 41 | CONSTRUCCION DE CISTERNA DE 2,500 LITROS | NAYARIT | PUEBLO NUEVO | 197,412.31 | | \$ 197,412.31 | \$ 196,206.79 | | \$ 196,206.79 | \$ 1,205.52 | \$ - | \$ 1,205.52 | 01/11/2019 | 30/11/2019 | 100 | 99 |
| 42 | CONSTRUCCION DE CUATRO CUARTOS DORMITORIOS EN CASA HABITACION | NAYARIT | PUEBLO NUEVO | 254,385.47 | | \$ 254,385.47 | \$ 76,315.65 | | \$ 76,315.65 | \$ 178,069.82 | \$ - | \$ 178,069.82 | 01/11/2019 | 30/11/2019 | 98 | 30 |
| 43 | CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN CASA HABITACION | NAYARIT | PUEBLO NUEVO | 30,906.18 | | \$ 30,906.18 | \$ 30,719.67 | | \$ 30,719.67 | \$ 186.51 | \$ - | \$ 186.51 | 01/11/2019 | 30/11/2019 | 100 | 99 |
| 44 | CONSTRUCCION DE CUATRO CUARTOS DORMITORIOS EN CASA HABITACION | NAYARIT | SAN MIGUEL DE BUENAVISTA | 254,385.47 | | \$ 254,385.47 | \$ 252,184.37 | | \$ 252,184.37 | \$ 2,201.10 | \$ - | \$ 2,201.10 | 01/11/2019 | 30/11/2019 | 100 | 99 |
| 45 | CONSTRUCCION DE APLANADO DE MUROS EN CASA HABITACION | NAYARIT | SAN MIGUEL DE BUENAVISTA | 26,726.28 | | \$ 26,726.28 | \$ 26,565.00 | | \$ 26,565.00 | \$ 161.28 | \$ - | \$ 161.28 | 01/11/2019 | 30/11/2019 | 100 | 99 |
| 46 | CONSTRUCCION DE CUATRO MODULOS DE BAÑO EN CASA HABITACION | NAYARIT | SAN MIGUEL DE BUENAVISTA | 243,323.33 | | \$ 243,323.33 | \$ 234,163.28 | | \$ 234,163.28 | \$ 9,160.05 | \$ - | \$ 9,160.05 | 01/11/2019 | 30/11/2019 | 100 | 96 |
| 47 | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA COL. LA QUINTA | NAYARIT | JALA | 349,143.88 | | \$ 349,143.88 | \$ 347,036.97 | | \$ 347,036.97 | \$ 2,106.91 | \$ - | \$ 2,106.91 | 01/10/2019 | 31/10/2019 | 96 | 99 |
| 48 | AMPLIACION DE RED ELECTRICA | NAYARIT | LOS AGUAJES | 364,208.49 | | \$ 364,208.49 | \$ 296,197.64 | | \$ 296,197.64 | \$ 68,010.85 | \$ - | \$ 68,010.85 | 01/10/2019 | 31/10/2019 | 95 | 81 |
| 49 | CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 20 M3 | NAYARIT | PLAN DE BUENOS AIRES | 655,741.86 | | \$ 655,741.86 | \$ 486,622.92 | | \$ 486,622.92 | \$ 169,118.94 | \$ - | \$ 169,118.94 | 03/10/2019 | 12/11/2019 | 100 | 74 |
| 50 | REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE | NAYARIT | COFRADIA DE BUENOS AIRES | 995,366.99 | | \$ 995,366.99 | \$ 832,033.24 | | \$ 832,033.24 | \$ 163,333.75 | \$ - | \$ 163,333.75 | 03/10/2019 | 12/12/2019 | 100 | 84 |
| 51 | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA CALLE VALLARTA | NAYARIT | JALA | 388,702.38 | | \$ 388,702.38 | 386,356.76 | | \$ 386,356.76 | \$ 2,345.62 | \$ - | \$ 2,345.62 | 18/11/2019 | 17/12/2019 | 100 | 99 |
| 52 | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO DEL CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE EL CHARRO | NAYARIT | EL CHARRO | 795,792.94 | | \$ 795,792.94 | 703,567.74 | | \$ 703,567.74 | \$ 92,225.20 | \$ - | \$ 92,225.20 | 03/10/2019 | 11/11/2019 | 100 | 88 |
| 53 | CONSTRUCCION DE MURO DE MAMPOSTEO | NAYARIT | SAN ANTONIO | 494,413.51 | | \$ 494,413.51 | 448,335.32 | | \$ 448,335.32 | \$ 46,078.19 | \$ - | \$ 46,078.19 | 03/10/2019 | 11/11/2019 | 25 | 91 |
| 54 | CONSTRUCCION DE BARDEO PERIMETRAL EN PREESCOLAR COMUNITARIO EL AGUACATE CLAVE 18KJN0443J | NAYARIT | LOS AGUAJES | 499,582.35 | | \$ 499,582.35 | 496,567.62 | | \$ 496,567.62 | \$ 3,014.73 | \$ - | \$ 3,014.73 | 15/10/2019 | 15/11/2019 | 100 | 99 |
| 55 | REHABILITACION DEL CAMINO DEL TRAMO QUE VA DE ROSA BLANCA AL PLAN DE BUENOS AIRES CON UN TOTAL DE 26 KM | NAYARIT | PLAN DE BUENOS AIRES | 185,264.35 | | \$ 185,264.35 | 185,264.35 | | \$ 185,264.35 | \$ - | \$ - | \$ - | 18/11/2019 | 18/12/2019 | 100 | 100 |
| 56 | REHABILITACION DE CAMINO DEL TRAMO QUE VA DEL CRUCERO EL ROBLITO A EL CIRUELO CON UN TOTAL DE 17 KM | NAYARIT | EL CIRUELO | 92,723.40 | | \$ 92,723.40 | 92,607.33 | | \$ 92,607.33 | \$ 116.07 | \$ - | \$ 116.07 | 18/11/2019 | 18/12/2019 | 100 | 100 |
| 57 | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE | NAYARIT | JALPA GRANDE | 541,207.11 | | \$ 541,207.11 | 216,809.48 | | \$ 216,809.48 | \$ 324,397.63 | \$ - | \$ 324,397.63 | 16/11/2019 | 30/12/2019 | 100 | 40 |
| 58 | CONSTRUCCION DE APLANADO DE MUROS EN CASA HABITACION | NAYARIT | JALA | 33,581.13 | | \$ 33,581.13 | 33,378.48 | | \$ 33,378.48 | \$ 202.65 | \$ - | \$ 202.65 | | | 0 | 99 |
| 59 | CONSTRUCCION DE CINCO CUARTOS DORMITORIO EN CASA HABITACION | NAYARIT | JALA | 316,867.42 | | \$ 316,867.42 | 314,955.29 | | \$ 314,955.29 | \$ 1,912.13 | \$ - | \$ 1,912.13 | 26/11/2019 | | 30 | 99 |
| 60 | CONSTRUCCION DE CINCO TECHO FIRME A BASE DE BOVEDA DE CATALANA | NAYARIT | JALA | 270,391.28 | | \$ 270,391.28 | 215,007.69 | | \$ 215,007.69 | \$ 55,383.59 | \$ - | \$ 55,383.59 | 26/11/2019 | | 90 | 80 |
| 61 | CONSTRUCCION DE CINCO MODULOS DE BAÑO EN CASA HABITACION | NAYARIT | JALA | 302,970.02 | | \$ 302,970.02 | 240,913.39 | | \$ 240,913.39 | \$ 62,056.63 | \$ - | \$ 62,056.63 | 26/11/2019 | | 90 | 80 |
| 62 | CONSTRUCCION DE CINCO MODULOS DE BAÑOS | NAYARIT | JOMULCO | 303,225.18 | | \$ 303,225.18 | 0.00 | | \$ - | \$ 303,225.18 | \$ - | \$ 303,225.18 | 26/11/2019 | | 80 | 0 |
| 63 | CONSTRUCCION DE CINCO TECHO FIRME A BASE DE BOVEDA DE CATALANA | NAYARIT | JOMULCO | 272,146.88 | | \$ 272,146.88 | 216,403.69 | | \$ 216,403.69 | \$ 55,743.19 | \$ - | \$ 55,743.19 | 26/11/2019 | | 100 | 80 |

| No. | OBRA | ENTIDAD | LOCALIDAD | INVERSION APROBADA | | | INVERSION EJERCIDA | | | SALDOS | | | FECHAS PROGRAMADAS | | AVANCES | |
|-----|--|---------|--------------------------------|--------------------|------|-----------------|--------------------|-------------|-----------------|-----------------|------|-----------------|--------------------|------------|---------|-------|
| | | | | FONDO III | FISE | TOTAL | PAGADO FONDO III | PAGADO FISE | TOTAL PAGADO | FONDO III | FISE | TOTAL | INICIO | TERMINO | % FIS | % FIN |
| 64 | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO | NAYARIT | COLONIA EL CARRIZAL | 745,192.47 | | \$ 745,192.47 | \$ 375,570.58 | | \$ 375,570.58 | \$ 369,621.89 | \$ - | \$ 369,621.89 | 26/11/2019 | 30/12/2019 | 100 | 50 |
| 65 | REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PROVINCIA | NAYARIT | JALA | 144,454.03 | | \$ 144,454.03 | 106,919.77 | | \$ 106,919.77 | \$ 37,534.26 | \$ - | \$ 37,534.26 | | | 0 | 74 |
| 66 | REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PROVINCIA | NAYARIT | JALA | 196,477.18 | | \$ 196,477.18 | 195,291.54 | | \$ 195,291.54 | \$ 1,185.64 | \$ - | \$ 1,185.64 | | | 0 | 99 |
| 67 | REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE MORELIA | NAYARIT | JOMULCO | 647,349.15 | | \$ 647,349.15 | \$ 494,580.59 | | \$ 494,580.59 | \$ 152,768.56 | \$ - | \$ 152,768.56 | | | 0 | 76 |
| 68 | REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE MORELIA | NAYARIT | JOMULCO | 817,453.58 | | \$ 817,453.58 | \$ 648,837.49 | | \$ 648,837.49 | \$ 168,616.09 | \$ - | \$ 168,616.09 | | | 0 | 79 |
| 69 | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN LA CALLE PROVINCIA | NAYARIT | JALA | 267,773.59 | | \$ 267,773.59 | 263,874.17 | | \$ 263,874.17 | \$ 3,899.42 | \$ - | \$ 3,899.42 | | | 0 | 99 |
| 70 | REHABILITACION DE CANCHA DE FUTBOL (ALUMBRADO PUBLICO) EN LA COL. EL TUKAN | NAYARIT | JALA | 362,292.16 | | \$ 362,292.16 | 319,047.93 | | \$ 319,047.93 | \$ 43,244.23 | | \$ 43,244.23 | 27/11/2019 | | 97 | 88 |
| 71 | CONSTRUCCION DE APLANADO DE MUROS EN CASA HABITACION | NAYARIT | EL PLAN DE BUENOS AIRES | 64,267.38 | | \$ 64,267.38 | \$ 63,879.56 | | \$ 63,879.56 | \$ 387.82 | \$ - | \$ 387.82 | 26/11/2019 | 15/12/2019 | 100 | 99 |
| 72 | CONSTRUCCION DE APLANADO DE MUROS EN CASA HABITACION | NAYARIT | COFRADIA DE JUANACATLAN | 26,408.19 | | \$ 26,408.19 | \$ - | | \$ - | \$ 26,408.19 | \$ - | \$ 26,408.19 | 26/11/2019 | 15/12/2019 | 100 | 0 |
| 73 | CONSTRUCCION DE APLANADO EN MUROS | NAYARIT | COLONIA EL CARRIZAL | 26,408.18 | | \$ 26,408.18 | \$ 26,248.83 | | \$ 26,248.83 | \$ 159.35 | \$ - | \$ 159.35 | 26/11/2019 | 15/12/2019 | 100 | 99 |
| 74 | CONSTRUCCION DE APLANADO EN MUROS | NAYARIT | COLONIA LA CRUZ | 26,408.19 | | \$ 26,408.19 | \$ 26,248.83 | | \$ 26,248.83 | \$ 159.36 | \$ - | \$ 159.36 | 26/11/2019 | | 50 | 99 |
| 75 | CONSTRUCCION DE APLANADO DE MUROS | NAYARIT | FRANCISCO I. MADERO (LA BOLSA) | 26,408.18 | | \$ 26,408.18 | \$ - | | \$ - | \$ 26,408.18 | \$ - | \$ 26,408.18 | 26/11/2019 | | 50 | 0 |
| 76 | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE | NAYARIT | COLONIA SAN SEBASTIAN | 4,731,664.99 | | \$ 4,731,664.99 | \$ 2,922,357.36 | | \$ 2,922,357.36 | \$ 1,809,307.63 | \$ - | \$ 1,809,307.63 | 27/11/2019 | | 60 | 62 |
| 77 | REHABILITACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EL RASTRO | NAYARIT | JALA | 584,009.76 | | \$ 584,009.76 | 522,437.00 | | \$ 522,437.00 | \$ 61,572.76 | \$ - | \$ 61,572.76 | | | 0 | 89 |
| 78 | CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA | NAYARIT | EL NOVILLERO | 704,786.30 | | \$ 704,786.30 | \$ 554,201.59 | | \$ 554,201.59 | \$ 150,584.71 | \$ - | \$ 150,584.71 | | | 0 | 79 |
| 79 | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA CALLE 12 DE LA COLONIA EL TUKAN | NAYARIT | JALA | 957,816.28 | | \$ 957,816.28 | 804,470.71 | | \$ 804,470.71 | \$ 153,345.57 | \$ - | \$ 153,345.57 | | | 0 | 84 |
| 80 | CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN SECO EN LA CALLE 12 EN LA COLONIA EL TUKAN | NAYARIT | JALA | 277,002.33 | | \$ 277,002.33 | 207,462.14 | | \$ 207,462.14 | \$ 69,540.19 | \$ - | \$ 69,540.19 | | | 0 | 75 |
| | | | | | | | | | \$ - | \$ - | \$ - | | | | | |

| APROBADO | | REAL | BENEFICIARIOS | JORNALES |
|-----------|----------|---------|---------------|----------|
| U DE M | CANTIDAD | | | |
| VEHICULOS | 3 | | 5586 | |
| OBRA | 1 | 1 | 842 | |
| PROYECTOS | 12 | | | |
| ML | 1423 | 1423 | 192 | |
| CUARTO | 4 | | 20 | |
| M2 | 107.32 | | 20 | |
| MODULO | 4 | | 20 | |
| MODULO | 4 | | 20 | |
| M2 | 126.17 | | 20 | |
| M2 | 96 | | 20 | |
| CUARTO | 4 | 4 | 20 | |
| M2 | 126 | 126 | 20 | |
| M2 | 96 | | 20 | |
| M2 | 107 | 107 | 20 | |
| MODULO | 3 | 3 | 15 | |
| M2 | 1799 | 1439.19 | 100 | |
| M2 | 1079.25 | 863.40 | 100 | |
| M2 | 6012.5 | 5231.56 | 297 | |
| M2 | 6232.8 | 5102.4 | 1094 | |

| APROBADO | | REAL | BENEFICIARIOS | JORNALES |
|-----------|----------|------|---------------|----------|
| U DE M | CANTIDAD | | | |
| BAÑO | 3 | | 16 | |
| BAÑO | 4 | | 21 | |
| BAÑO | 1 | | 5 | |
| BAÑO | 5 | | 27 | |
| BAÑO | 3 | | 16 | |
| M2 | 126 | | 24 | |
| M2 | 42 | | 10 | |
| M2 | 84 | | 20 | |
| M2 | 84 | | 20 | |
| M2 | 84 | | 20 | |
| M2 | 84 | | 20 | |
| CUARTO | 4 | | 18 | |
| CUARTO | 9 | | 42 | |
| CUARTO | 16 | | 76 | |
| CUARTO | 1 | | 5 | |
| LUMINARIA | 200 | 200 | 2793 | |
| LUMINARIA | 129 | 129 | 1961 | |
| LUMINARIA | 50 | 50 | 300 | |
| LUMINARIA | 68 | 68 | 842 | |
| SISTEMA | 1 | | 297 | |
| SISTEMA | 1 | | 27 | |

| APROBADO | | REAL | BENEFICIARIOS | JORNALES |
|----------|----------|------|---------------|----------|
| U DE M | CANTIDAD | | | |
| PIEZAS | 7 | | 35 | |
| CUARTOS | 4 | | 20 | |
| M2 | 107.32 | | 20 | |
| CUARTOS | 4 | | 20 | |
| M2 | 126.17 | | 20 | |
| MODULOS | 4 | | 20 | |
| OBRA | 1 | | 500 | |
| OBRA | 1 | | 365 | |
| OBRA | 1 | 1 | 50 | |
| ML | 1697 | 1697 | 122 | |
| ML | 348 | 348 | 190 | |
| M2 | 1200 | 1200 | 100 | |
| M3 | 118 | | 100 | |
| M2 | 245 | | 1094 | |
| KM | 26 | 26 | 593 | 62 |
| KM | 17 | 17 | 240 | 45.84 |
| ML | 1048.01 | | 122 | |
| M2 | 157.71 | | 25 | |
| CUARTOS | 5 | | 25 | |
| M2 | 120 | | 25 | |
| MODULOS | 5 | | 25 | |
| MODULO | 5 | | 25 | |
| M2 | 120 | 120 | 25 | |

| APROBADO | | REAL | BENEFICIARIOS | JORNALES |
|----------|----------|------|---------------|----------|
| U DE M | CANTIDAD | | | |
| M2 | 1557 | | | |
| ML | 100 | | 100 | |
| ML | 100 | | 100 | |
| ML | 275.02 | | 290 | |
| ML | 248.6 | | 290 | |
| M2 | 470 | | 100 | |
| POSTE | 4 | | 5586 | |
| M2 | 283 | 283 | 35 | |
| M2 | 126 | 126 | 20 | |
| M2 | 126 | 126 | 20 | |
| M2 | 126 | | 20 | |
| M2 | 126 | | 20 | |
| ML | 1040.95 | | | |
| OBRA | 1 | | 250 | |
| ML | 480 | | 20 | |
| OBRA | 1 | | 800 | |
| M2 | 906.5 | | 800 | |